

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O DIELO 1/2020

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : Škola umeleckého priemyslu
Sídlo : Scota Viatora 6, 034 01 Ružomberok
IČO : 00161551
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
DIČ : 2020590792
Zastúpený : RNDr. Danica Školníková, riaditeľka
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK97 8180 0000 0070 0048 8335
Telefón : 044/ 4322597
E-mail. adresa : skolnikova@suprk.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : MMTrade SK, s.r.o.s.r.o.
Sídlo : Angyalová 423/13, 967 01 Kremnica
IČO : 46 931 694
IČ DPH : SK2023659451
DIČ : 2023659451
Zastúpený : Marek Králik - konateľ,
Bankové spojenie : Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK60 1100 0000 0029 2188 6386
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach : Marek Králik,
-realizačných veciach
(stavby vedúci) : Ing. Martin Rusin
Telefonický kontakt : 0911 530 380
Email : mmtrade@mmtrade.sk
Zapísaný v registri : OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 23409/S

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28. 09. 2020 Zmluvu o dielo č. 1/2020 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**Stavebné úpravy – zateplenie a výmena okien**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 30. 11. 2020. Tento dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. X. bod 10.2.3 zmluvy v spojení s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Čl. II **Predmet.dodatku**

1. Dôvod uzatvorenia Dodatku č. 1 k ŽoD č. 1/2020 **vyplynul na základe nepredvídaných okolností vzniknutých epidemiologickou situáciou v Slovenskej republike** a zmenou sa nemení charakter zmluvy.
2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. III Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela bod 3.2 v časti termínu na vykonanie Diela** mení tak, že znie:
„*vykonanie Diela: do 23. 12. 2020.*“
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. III **Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Súčasťou Dodatku č. 1 je:
 - Príloha č. 1: Zdôvodnenie potreby uzatvoriť dodatok č. 1

V Ružomberku dňa 27. 11. 2020

V Ružomberku, dňa 27. 11. 2020